

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании
" " " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

17 " " 2026г.

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
Г. ГОРОДНОВ О.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 32		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" 14 " ГОРОДНОВ 04. 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 49		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1959		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей

компаний

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛО СБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 14 " ГОРОДИНОВ О. А.

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 50		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М..	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" 12.06.2026г. Я.В.Ч." 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 59		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1960		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 20.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026- 2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей

компании

" 7 2026.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 17 Я.А. 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 65		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1960		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

Генеральный директор управляющей
компания

2026.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" ~~Бух~~аднов Я. ~~04~~ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 68		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании
2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 12 аднов Я. А. 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 84		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
Начальник ТЕХ. БУРО

" 19 июня Я.А. 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 86		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части техни
мероприятий)

000КУЗНЕЦК ТЕПЛОСЫН
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" 10 роднов Я. 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, 110		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей

компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

000КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 14 " июня 2026г.

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Белградская, 7		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1986		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 12 / 04 2026г. Я.А. 04

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Горьковская, 7		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1990		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»

Начальник тех. бюро

" 17 " июня Я.А.Орлов

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Горьковская, 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1959		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2007 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 14 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Горьковская, 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1959		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2007 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей



2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 12 ОРОДНОВ 04.

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Горьковская, 43		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1960		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ВТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 14 " АДЧНОВ ЯОЧ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Ижевский, 2а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»

Начальник тех. бюро

" Григорьев Я.А. 04 _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 5/1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1969		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 17 нов Я. А. 04

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 9/5		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЭЖ. СУРО

" 14 " июня Я. 04 _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 14/3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 14 " июня 2026г.

_____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 18/2		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании
_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК Т.Х. БУРД
" 12 ОДНОВ Я 04 _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 21/4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1976		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 12 июля 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1990		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 17 " 17 " 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1990		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 32		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1989		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Борис **ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ**
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
"12" **ГОРДНО** **04.А.** 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 34		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.



СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 17 " Июля 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Климасенко, 34а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.


СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
"17" ГОРДИНОВ А.А. _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 6в		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2016		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Бродяга **ТЕПЛОСБЫТ**
А.А. ТЕХ. БУРО
" 17 " 04 Я.А. 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 6г		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2016		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
Компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 17 " июня Я.А. 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 6д		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2016		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2025	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027г. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

_____ 2026г.

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
Начальник тех. бюро
Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 9		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 11 / 11 / 2026г. Я.А. 04

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 10		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1971		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

«Иванов» Я.В.

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 12		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1971		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

« 14 » июня 2026г. Я.А. 04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 29/1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

« 17 » июня 2026г. Я.А. ОЧ

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 29/2		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" Я.А. ДИДОВ " Я.А. ДИДОВ _____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 29/3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1989		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 11 июля Я.А. ОЧ

_____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 32		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 12 " июня 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Клименко, 33		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" 04/04/2026г. Я.А. 04

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
Срок выполнения: R[12] ния				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



" 7 " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 14 " июня 2026г. Я.В.Ч.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 24а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2006	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

Начальник тех. бюро

" 14 июня 2026г. Я.А.ОЧ

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

« 12 » июня 2026г. Я.А. 04

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 39		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 14 " июня Я.А. 04 _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 44		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
" 04 " ИЮН 2026г. Я.А. ОН

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

000КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕР. СЛУЖБЫ

" 19 " ГОРДИЧ Я.А. 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 55		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графику ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 18 / 04 Я. 04 _____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 57		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 14 ИЮН Я.А.О. 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 71		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000К УЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 18 " ИЮН 2026г. Я.А. ОЧ

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 73		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 14 июня 2026г. Я.А.Ч.

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореца, 82		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 14 июня Я. Ю. 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. М. Тореза, 87		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 17 " июня 2026г. Я.А. 04

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Первостроителей, 9		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1961		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании
"_____ 2026г.
СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ
"_____" 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций, выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 14 ИЮНЯ Я.А.04

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций, выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО

" 17 " АДЧОВ Я. 104 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1968		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций, выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 11 " июня 2026г.

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 34		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций, выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 04 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 36		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 14" июня Я. А. Д. 2026г.

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 38		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
Начальник ТЭХ. Службы

" 12 " Городище 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 58		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

"_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

"19" июля 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Советской Армии , 60		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
" 14 " июня Я.А. ОЧ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1976		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

7

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
Бороднов Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 22		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2006		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей
компании

" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 17 июля 2026г. Я. В. Ч.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2001		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

" 27 " ДЕНЬ Я.А. 04 _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании



_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

" 19 " ДИОБ Я. 04 _____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ

Пашко Н.Н.

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Ярославская, 16		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КузнецкТеплоСбыт»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Согласно графика ЕТО	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 131		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 20.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 20.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 20.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 25.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

_____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокuzнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Павловского, 3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 20.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 20.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 20.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 25.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

" _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Курако, 17а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Энерготранзит»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

" " 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Курако, 176		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Энерготранзит»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

" " 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокученец**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т Курако, 196		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Энерготранзит»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей
компании

" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
мероприятий)

" _____ 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Строителей, 100А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	УК-Семерка управляющая компания		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Энерготранзит»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	До 01.06.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	До 15.08.2026	Простак Д.Э.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	До 15.08.2026	Новосельцева Н.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 15.08.2026	Пашко Н.Н. Антонов А.Н. Новосельцева Н.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	До 10.09.2026	Пашко Н.Н.	