

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей ко

" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
АЧДЫНК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
" 20 " 05 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	13 микрорайон д.9		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1971 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей ко

" " " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

" 20 " 05 2025г.
НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**


№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Клименко д. 21/1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1964 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор управляющей ко



" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

 ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
"АНАЛИТИК ТЕХ. БЮРО"
ГОРДНОВ Я.А.

" 20 " 05 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	13 микрорайон д.8		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1971 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	


2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор управляющей ко.



" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

 **ОСОВУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ**
А.А.АЛ'ИНС ТЕХ. БЮРО
Г.А.АЛ'ИНС Я.А.

" 20 " 05 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Климасенко д. 12/1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1964 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор управляющей ко
" " " 2025г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
начальник тех. бюро
Горюнов Я.А.
" 20 " 05 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	13 микрорайон д.6		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1971 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей ко

" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

ООО КУЗНЕЦКИЙ ТЕПЛОСБЫТ
ГЛАВНЫЙ ТЕХ. БЮРО
ГОРДИЛОВ Я.А.
" 20 " 05 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	13 микрорайон д.4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1971 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей ко

" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
АЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.
" 20 " 05 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	13 микрорайон д.5		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кузнецкий сад"		
3	Год постройки	1970 г.		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2025	Осипов И.А.	

2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Осипов И.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.08.2025	Рядченко В.П.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Тараносов А.А.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	01.08.2025	Тараносов А.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Тараносов А.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.2025	Тараносов А.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Тараносов А.А.	