

АКТ « 5 » 08 20 24 г.

Приемки промывки системы отопления, испытаний на плотность и прочность теплового пункта (тепловой сети)

потребителя 4504 г/сод 261

по адресу Нагорная 3

-промывка системы Вышел мезд

-величина рабочего давления 6 кгс/см² в течение 10

-величина пробного давления 10 кгс/см² в течение 10

Испытания ИТП: приняты

(приняты / не приняты с пояснениями)

Испытания тепловой сети: —

(проведены / не проведены; падение давления на ПТ и ОТ (на скелет))

-величина пробного давления кгс/см² в течение

При осмотре выявлено следующее:

Диаметр тепловой сети: 32 см

Присоединение систем теплоснабжения:

(2-х, 3-х, 4-х трубная; непосредственное, элеваторное, насосное)

Балансировочные клапаны

32 см диаметр 32 см диаметр

(марка, диаметр, место установки)

Насосное оборудование

Grundfos 50/60

(марка, место установки)

Присоединение полотенцесушителя посредством: ГВС/ТСН

ТСН

Диаметр дроссельного устройства: Расчетный мм, фактический

Пломба №:

Замечания по комплектации оборудования, техническому состоянию ИТП по ПТЭТЭ:

очистить ИТП от мусора, обеспечить освещение

п.9.1.22- Установить грязевики (фильтры) на п/т и о/т в ИТП

п.9.1.26- Заменить чугунные вводные задвижки в ИТП на стальные

п.9.1.32- Ликвидировать непроектные переемы между ПТ, ОТ и обводные трубопроводов

п.9.1.36- Установить обратный клапан на ГВС

п.9.1.39- Предусмотреть теплоизоляцию

п.9.1.40- Окрашивание теплового узла

п.9.5.3- Установить дроссельную шайбу (балансировочный клапан) в обратный тр-д, в открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения

п.11.5 – Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов

п.11.5- Устранить прямое соединение трубопроводов системы отопления с канализацией

п.11.5- Соответствие схемы теплового пункта

Регулятор температуры в системе горячего водоснабжения: есть

Все вышеперечисленные замечания необходимо устранить в срок: 15.08.2024

Нарушения режима теплоснабжения в ОЗП 2023/2024 гг.

(устранено, не устранено, не выявлено)

Представитель ООО «ЭнергоТранзит»

Представитель потребителя:

Ирина О.З.

44	✓	МБ ДОУ «Детский сад № 272»
45	✓	МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 4»
46	✓	МБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»
47	✓	МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»
48	✓	МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3»
49	✓	МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Крепыш»
50	✓	МУ "ЦБ КОИ" Заводского района
51	✓	МБУ «Комбинат питания»

АКТ « 5 » 08 20 24 г.

Приемки промывки системы отопления, испытаний на плотность и прочность теплового пункта (тепловой сети)

потребителя 4504 г/сод 261

по адресу Мухоморова 3

-промывка системы Водомет

-величина рабочего давления 6 кгс/см² в течение 10

-величина пробного давления 10 кгс/см² в течение 10

Испытания ИТП: приняты

(приняты / не приняты с пояснениями)

Испытания тепловой сети: —

(проведены / не проведены; падение давления на ПТ и ОТ (на сколько))

-величина пробного давления кгс/см² в течение

При осмотре выявлено следующее:

Диаметр тепловой сети: 2/100 мм

Присоединение систем теплоснабжения:

(2-х, 3-х, 4-х трубная; непосредственное, элеваторное, насосное)

Балансировочные клапаны

2/32 см и др. 2/32 см 05 (марка, диаметр, место установки)

Насосное оборудование

Гриффин 50/60 05 (марка, место установки)

Присоединение полотенцесушителя посредством: ГВС/ТСН

ТСН

Диаметр дроссельного устройства: Расчетный мм, фактический

Пломба №:

Замечания по комплектации оборудования, техническому состоянию ИТП по ПТЭТЭ:

очистить ИТП от мусора, обеспечить освещение

п.9.1.22- Установить грязевики (фильтры) на п/т и о/т в ИТП

п.9.1.26- Заменить чугунные вводные задвижки в ИТП на стальные

п.9.1.32- Ликвидировать непроектные переемы между ПТ, ОТ и обводные трубопроводов

п.9.1.36- Установить обратный клапан на ГВС

п.9.1.39- Предусмотреть теплоизоляцию

п.9.1.40- Окрашивание теплового узла

Водомет

п.9.5.3- Установить дроссельную шайбу (балансировочный клапан) в обратный тр-д, в открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения

п.11.5 – Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов

п.11.5- Устранить прямое соединение трубопроводов системы отопления с канализацией

п.11.5- Соответствие схемы теплового пункта

Водомет

Регулятор температуры в системе горячего водоснабжения: есть

нет

Все вышеперечисленные замечания необходимо устранить в срок: 15.08.2024

Нарушения режима теплоснабжения в ОЗП 2023/2024 гг.

(устранено, не устранено, не выявлено)

Представитель ООО «ЭнергоТранзит»

Представитель потребителя:

И.И. Иванов 35
И.И. Иванова 02

✓ 1	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
✓ 2	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
✓ 3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
✓ 4	МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33»
✓ 5	МБОУ «Лицей № 35»
✓ 6	МБОУ «Лицей № 46»
✓ 7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»
✓ 8	МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 58» VIII вида
✓ 9	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79»
✓ 10	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»
✓ 11	МКОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 82»
✓ 12	МОУ «Основная общеобразовательная школа № 89»
✓ 13	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
✓ 14	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»
✓ 15	МБДОУ «Детский сад № 59»
✓ 16	МБДОУ «Детский сад № 61»
✓ 17	МБДОУ «Детский сад № 63»
✓ 18	МБДОУ «Детский сад № 64»
✓ 19	МБДОУ «Детский сад № 65»
✓ 20	МКДОУ «Детский сад № 75»
✓ 21	МБДОУ «Детский сад № 76»
✓ 22	МБДОУ «Детский сад № 83»
✓ 23	МБДОУ «Детский сад № 91»
✓ 24	МБДОУ «Детский сад № 103»
✓ 25	МБДОУ «Детский сад № 117»
✓ 26	МКДОУ «Детский сад № 137»
✓ 27	МБДОУ «Детский сад № 147»
✓ 28	МБДОУ «Детский сад № 157»
✓ 29	МБДОУ «Детский сад № 166»
✓ 30	МБДОУ «Детский сад № 168»
✓ 31	МБДОУ «Детский сад № 173»
✓ 32	МБДОУ «Детский сад № 177»
✓ 33	МБДОУ «Детский сад № 184»
✓ 34	МБДОУ «Детский сад № 185»
✓ 35	МКДОУ «Детский сад № 188»
✓ 36	МБДОУ «Детский сад № 193»
✓ 37	МБДОУ «Детский сад № 194»
✓ 38	МБДОУ «Детский сад № 198»
✓ 39	МБДОУ «Детский сад № 204»
✓ 40	МБДОУ «Детский сад № 207»
✓ 41	МБДОУ «Детский сад № 217»
✓ 42	МБДОУ «Детский сад № 219»
✓ 43	МБДОУ «Детский сад № 221»

Согласованно представителем РСО:

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
Городнов Я.А.
«24» 03 2026г

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 5»
/ Раева В.П./
2026г



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 5»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климентко,
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 5»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 5»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 5»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 5», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 5»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №5»

Согласованно представителем РСО:

Бродяга
«24» 03 2026г
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.



«СОШ № 18»
Литушкина Т.А/
2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 18»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Клименко, 36а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 18»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 18»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 18»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 18», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 18»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №18»

Согласованно представитель РСО:

С.В. Грозов
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 «24» 03 **ГОРОДНОВ Я.А.**
 2026г.



Директор МБОУ «СОШ № 22»
/ Харламова Е.А.
 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 22»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, 52А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 22»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №22»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №22»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №22», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ №22»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №22»

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ 2020 г. А.




«ООШ № 33»
Колбина Н.В./
2026г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №33»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №33»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №33»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «ООШ №33» МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «ООШ №33»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «ООШ №33»

Согласовано представителем РСО:

 **ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ**
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г

Утверждаю:

Директор МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»
А.И. Герлингер
Самусева О.А.
2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 98А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РОУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер» МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер»
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер»

Согласованно представитель РСО:
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 Начальник тех. бюро
 Горднов Я.А.
 2026г

Утверждаю:
 Директор МБОУ «Лицей № 46»
 Рубцов И.Е./
 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Лицей № 46»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Климасенко, 25А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №46»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №46»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №46»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Лицей №46», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «Лицей №46»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Лицей №46»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я. А.

2026г

«24» 03



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 49»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, 76А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 49»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 49»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 49»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 49», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 49»

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №49»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.
2026г



**План мероприятий по подготовке здания МКОУ «СПШ № 58»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 15
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МКОУ «СПШ № 58»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МКОУ «СПШ № 58»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МКОУ «СПШ № 58»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МКОУ «СПШ № 58» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МКОУ «СПШ № 58»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКОУ «СШ №58»

Согласованно представитель РСО:
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 Начальник тех. бюро
 Городнов Я.А.
 «24» 03 2026г



**План мероприятий по подготовке зданий МБОУ «СОШ № 79» корпус-1,2»
 расположенных по адресам:
 г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, 112 и ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ в/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 79»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	03.06.2026 03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 79»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 79»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 79», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 79»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	30.04.2026 30/04/2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	01.06.2026 01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний. - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 - ул. 40лет ВЛКСМ, 112 А	02.06.2026 02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №79»

Согласованно представителем РСО:

Бродягин
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



Подтверждаю:
 Директор МАОУ «СОШ № 81»
 /Зыков Ю.Ю./
 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МАОУ «СОШ № 81»
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 81»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 81»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 81»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 81», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 81»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАОУ «СОШ № 81»

Согласованно представитель РСО:

Браун 000 КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г

Утверждаю
Директор МКОУ
«Санаторная школа-интернат №82»
Ерохина М.В./
2026

**План мероприятий по подготовке здания МКОУ «Санаторная школа-интернат № 82»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 33
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МКОУ«Санаторная школа-интернат №82»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	05.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МКОУ«Санаторная школа-интернат №82»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МКОУ«Санаторная школа-интернат №82»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МКОУ«Санаторная школа-интернат №82», МБУ ЦБ КОиН

8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО «ТА-Сервис», МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО «ТА-Сервис», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	04.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО «ТА-Сервис», МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКОУ «Санаторная школа №82»

Согласованно представителем РСО:

Начальник котельной
Белоголовый
«18»



Утверждаю:
Директор МБОУ «ООШ № 89»
Павлова В.И.
«05.04.2026»




**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «ООШ № 89»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ладожская, 110
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №89»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №89»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №89»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «ООШ №89» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	Не требуется. Приборы учета принадлежат ООО ТК «Садовая»	
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «ООШ №89»
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	Не требуется. Подача тепловой энергии осуществляется от котельной ООО ТК «Садовая»	
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	Не требуется. Горячее водоснабжение в здании отсутствует. Установки систем регулирования, регуляторы температуры и давления теплоносителя на системе отопления отсутствуют.	
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	23.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «ООШ №89»

Согласованно представитель РСО:

 **ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ**
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ А.А.
«29» 03 2026г.

Утверждаю:

И.О. Лазарева Е.В.
«29» 03 2026г.



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 93»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тарасова, 1
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 93»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №93»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №93»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №93», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ №93»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №93»

Согласованно представитель РСО:

Бригадир
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 «24» 03 2026 г. А. А.

Утвержден
 Директор МБОУ «СОШ № 102»
 Я.С. /
 «24» 03 2026 г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 102»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 12/3
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 102»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 102»
6	Подготовка копий заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 102»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 102», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 102»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплopotребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплopotребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 102»

Согласованно представитель РСО:

Брагин
ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г



2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 59»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 5/3
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 59»

Согласованно представитель РСО:
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

Начальник тех. бюро
Городнов Я.А.

«24» 03 2026г

Утверждено
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №61»
Ивановская Т.С./
2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 61»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 57
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61»
7	Подготовка акта сверки расчетов за доставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 61»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г



Гуптор Т.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад № 63»,
расположенных по адресам:
г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 43 А и ул. Тореза, 14 А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	29.05.2026 08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63»
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	27.05.2026 04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний. - пр. Советской Армии, 43 А - ул. Тореза, 14 А	28.05.2026 05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 63»

Согласованно представителем РСО:

Городнов Я.А.
НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026 г.



Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №64»
 № 64
 А.И. Жулина Т.Ю./

2026 г.

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 64»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 13 А
 к отопительному периоду 2026-2027 г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64», МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 64»

Согласованно представителем «Детский сад № 65»

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №65»

/Прудникова Ю.Б./

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

«24» 03 2026г

«___» _____ 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «Детский сад № 65»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 39-А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАДОУ «Детский сад № 65»

Согласованно представитель РСО:

Городнов Я.А.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г

Утверждаю
 Заведующий МК ДОУ «Детский сад №75»
Черкашина С.В.
МК ДОУ «Детский сад №75»
 2026г


**План мероприятий по подготовке здания МК ДОУ «Детский сад № 75»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Клименко, 18 А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 75»

Согласованно представителем РСО:


ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



«Детский сад № 76»
 Рожкова Н.Л./
 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 76»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 117 А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 76»

Согласованно представитель РСО:

Бродский
«24» 03 2026г
ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Утверждаю
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №83»
Брюханова Е.В./
« 2026г



**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад № 83»,
расположенных по адресам:
г. Новокузнецк, ул. Клименко, 28 А и ул. Тореза 88
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта: - ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	11.06.2026 19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки. -ул. Клименко, 28 А - ул. Тореза 88	09.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.		ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ

	-ул. Клименко, 28 А - ул. Гореза 88	10.06.2026 18.06.2026	
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 83»

Согласованно, представитель РСО

Утверждаю:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ МБ ДОУ

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 91»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУХГАЛТЕРСКОГО ОТДЕЛА

Апарина М.Б./

ГОРОДНОВ Я.А.

« 24 » 03 2026г

« » 2026г



**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 91»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Клименко, 44 А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 91»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

«24» 03 2026г

Утверждено

Исполнительный директор МБ ДОУ «Детский сад №103»

Попова А.Е.

2026г

План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 103»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 53

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 103»

Согласованно представитель РСО:
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 Начальник тех. бюро
ГОРОДНОВ Я.А.

«24» 03 2026г



Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №117»
Белова Н.А./

2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад №117»
 расположенных по
 адресам: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 25А и пр. Советской Армии, 25 Б
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	27.05.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний: - пр. Советской Армии, 25 А - пр. Советской Армии, 25 Б	26.05.2026 26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2025-2026г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №117»

Согласованно представитель РСО:

Березина
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МК ДОУ «Детский сад №137»
Будко Е.Ю.
 2026г



**План мероприятий по подготовке здания МК ДОУ «Детский сад № 137»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 26-А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации тепло потребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137»

2. Подготовка и сдача представителям РСО тепло потребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка тепло потребляющей установки с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и тепло потребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности тепло потребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности тепло потребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 137»

Согласованно представитель РСО:

Я.А. Городнов
ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСЕТЬ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУХГАЛТЕРСКОГО ОТДЕЛА
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



Утверждаю:

О.А. Царева
 И.о. заведующего МБ ДОУ «Детский сад №147»
 Царева О.А./
 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 147»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, 9А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ в/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 147»

Согласованно представитель РСО:

Бродягин
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



Утверждаю:
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №157»
 «Детский сад №157»
 Володина О.Н.
 2026г


**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад № 157»,
 расположенных по адресам:
 г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, 78 А и ул. 40лет ВЛКСМ, 78 В
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 157»

Согласованно представитель РСО:


ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОР. ДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №166»
 Гришина А.Н./



2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад №166»
 расположенных по
 адресам: г. Новокузнецк, ул.Клименко,60-А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта: - ул.Клименко,60-А	27.05.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ: - ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта: ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта: - ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта: - ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта: -ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта: -ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки: - ул.Клименко,60-А	25.05.2026 25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам		ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ

	проведенных испытаний: - ул.Клименко,60-А	26.05.2026 26.05.2026	
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №166»

Согласованно представитель РСО:

Бригис
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

« 24 » 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №168»
Мощанова Т.И.

« 24 » 03 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №168»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 13 микрорайон, 18 А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №168»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛО СБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

« 24 » 03 2026г



Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №173»

/Паденова Е.С./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 173»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Клименко, 27 Б
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 173»

Согласованно представитель РСО:

Борисов
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026 г.



Сверяю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 177»
 «Детский сад № 177»
 Турикова Е.В./

2026 г.

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 177»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, дом 24-Б
 к отопительному периоду 2026-2027 г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 г.	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	01.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026 г.	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026 г.	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	30.07.2026 г.	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	15.05.2026 г.	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	29.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 177»

Согласованно представитель РСО:


ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г

Утверждаю:
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №184»
Касанцева М.Ф./
«24» 03 2026г


**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 184»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Клименко, 27 В
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 184»

Согласованно представитель РСО:

Владимир **ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ**
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я. А.
 «24» 03 2026г



Утверждаю:
 Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №185»
Сковронская О.Г.
 «__» __ 2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад № 185»,
 расположенных по адресам:
 г. Новокузнецк, ул. Клименко, 27 А и ул. Тореза 38 В
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 185»

Согласованно представитель РСО:

Средств
ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
 Начальник тех. бюро
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



Утверждаю
 Заведующий МК ДОУ «Детский сад №188»
 /Фомина Н.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МК ДОУ «Детский сад № 188»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 38 А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	08.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 188»

Согласованно представитель РСО:

Бродяга
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г



Утверждаю:
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №193»
Некипелова Е.П./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 193»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Ижевский, 18
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ; ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 193»

Согласованно представитель РСО:

Городнов
ООО «КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г



Подтверждаю:
Директор МБ ДОУ «Детский сад №194»
Горячева В.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №194»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 22
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №194»

Согласованно представитель РСО:


ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г



Тверждаю:
Варвудский МБ ДОУ «Детский сад №198»
Мещерякова И.М./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 198»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 63 А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2025-2026 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 198»

Согласованно представитель РСО:

Руднев
ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»
Начальник тех. бюро
Городнов Я.А.
«24» 03 2026г



Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №204»
Ручкина О.А./

2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБ ДОУ «Детский сад № 204»,
расположенных по адресам:
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 63 Б и ул. Тореза, 63 В
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта - ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	18.06.2026 18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	30.04.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки. -ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	16.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний. - ул. Тореза, 63 Б - ул. Тореза, 63 В	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 204»

Согласованно представитель РСО:

Тихонова И.В.
ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



МБДОУ «Детский сад №207»
 Тихонова И.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 207»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 16/3
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 207»

Согласованно представитель РСО:

Бродяго
ООО «УЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ»
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«29» 03 2026г

Утверждено:
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №217»
Незавитина Е.С./
2026г



**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №217»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 13 микрорайон, 12 Б
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №217»

Согласованно представитель РСО:

Борис
ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
«24» 03 2026г

Утверждаю:
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №219»
Городнов Е.В./
МБ ДОУ
«Детский сад № 219»
2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 219»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Ижевский, 20
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	26.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 219»

Согласованно представитель РСО:

С.Б. Сидорова
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 «24» 03 2026г



МБ ДОУ «Детский сад №221»
 Позняева Л.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 221»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40лет ВЛКСМ, 118 А
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	11.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	09.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	10.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 221»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ, Я.А.

«24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №272»

Воронцов Е.К./

« » 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 272»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 43
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ в/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 272»

Согласованно представитель РСО:

Бродяго
«24» 03 2026
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОР. 2026 Я.А.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «ДДТ № 4»
Дуканова Л.П.
Дуканова Л.П./
2026г.
«Дом детского творчества №4»

**План мероприятий по подготовке зданий МБУ ДО «ДДТ № 4»,
расположенных по адресам: г. Новокузнецк, ул.Тореза, 82А и ул. 40лет ВЛКСМ 110А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	19.06.2026 19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	30.04.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний. - ул.Тореза, 82А - ул. 40лет ВЛКСМ 110А	18.06.2026 18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ ДО «ДДТ № 4»

Согласованно представитель РСО:

С.Б. Сидорова
 000 КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРЬКОВСКОЕ Я.А.
 2026г

Утверждаю
 Директор МБУ ДО Центр «Меридиан»
 Попов О.Ю./
 2026г

**План мероприятий по подготовке зданий МБУ ДО Центр «Меридиан»
 расположенных по адресам:
 г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А, ул. Климасенко, 22/2
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	17.06.2026 02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан», МБУ ЦБ КоИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки: - ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	15.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний:		ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

	- ул. Горьковская, 11, ул. Горьковская, 17А - ул. Климасенко, 22/2	16.06.2026 01.06.2026	
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ ДО Центр «Меридиан»

Согласованно представителем Ростехнадзора

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

«24» 03 2026г



Директор МБУ ДО СЮН

Ерохина Н.П./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБУ ДО СЮН,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 42
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ДО СЮН
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ДО СЮН
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ДО СЮН
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ ДО СЮН, МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ ДО СЮН

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	02.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ ДО СЮН

Согласованно представитель РСО:
 000 КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.
 2026г



МБУ ДО ДЮСШ № 3
 Пожаркин Д.И./
 2026г


План мероприятий по подготовке зданий МБУ ДО ДЮСШ № 3, расположенных по адресам: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 16/4 и ул.13 микрорайон, 12а к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ДЮСШ № 3
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	05.06.2026 29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ДЮСШ № 3
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ДЮСШ № 3
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ ДО ДЮСШ №3, МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ ДО ДЮСШ № 3

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки с составлением соответствующего акта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки: - ул. Климасенко, 16/4 - ул.13 микрорайон, 12а	03.06.2026 27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний: - ул. Климасенко, 16/4 - ул. 13 микрорайон, 12а	04.06.2026 28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ ДО ДЮСШ № 3

Согласованно представитель РСО:


 **ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ**
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
 « 24 » 03 2026 г.



МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»
Мирнова Г.В./
 2026 г.

**План мероприятий по подготовке здания МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 17 пом. 66
 к отопительному периоду 2026 г.-2027 г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 г.	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	15.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026 г.	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026 г.	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026 г.	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026 г.	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»

			
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	10.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	11.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026 г.-2027 г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026 г.-2027 г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026 г.-2027 г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОЗДОВ Я.А.

Утверждаю:

Начальник МБУ «ЦБ КОиН»

Овстеева Е.В./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБУ «ЦБ КОиН»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 67
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, ометки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта:	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	27.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплopotребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплopotребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ «ЦБ КОиН»

Согласованно представитель РСО:

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

Базовиков Я.А.

« 24 » 03

2026г

Утверждаю:

Начальник МБУ «ЦБ КОиН»

Гольтырева Е.В./

2026г

План мероприятий по подготовке здания филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Тореза, 47А к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	05.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Заводскому и Новоильинскому районам

Согласованно представитель РСО:

« » 2026г

Утверждаю:

Директор МБУ «Комбинат

/ Барсуков А.А./

2026г



**План мероприятий по подготовке знаний МБУ «Комбинат питания»,
расположенных по адресам: г. Новокузнецк, пр. Томский, 9 и пр. Томский, 11
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ «КП»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	26.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ «КП»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ «КП»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБУ «КП»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	Администрация МБУ «КП»

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки с составлением соответствующего акта.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт, МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	24.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, ООО Промэнергоремонт МАУ РЭУ
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ «КП»