

Редендаев С.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор управляющей компании  
ООО "Антэко"  
А.В.Дертиев  
" 10 " апреля 2025г.

СОГЛАСОВАНО  
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)  
Главный инженер ООО "Энерготразит"  
А.В.Гилев  
" " 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг  
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Ул.Мурманская, д.15		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Антэко"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "Энерготразит"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	20.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	20.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	20.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	20.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	



2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	01.09.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	10.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	11.06.2025г.	Д.С. Андрюшкевич	
<b>3. Организационные мероприятия</b>				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	А.В.Дертиев	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	А.В.Дертиев	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	30.06.2025г.	А.В.Дертиев	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	30.06.2025г.	А.В.Дертиев	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 7.09.2025	А.В.Дертиев	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	25.07.2025г.	А.В.Дертиев	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	А.В.Дертиев	